

Sak til årsmøte i Grødalen Hytteeierlag den 13. mars 2014

Bygging av gapahuker

I egen sak til årsmøtet den 14.2.2013 ble det presentert plan for bygging av 2 gapahuker, en ved Stortæla og en ved Tøftvangen. Årsmøtet gjorde følgende vedtak i saken:

«Årsmøtet ber styre gjennomføre bygging av gapahuker innenfor de rammer som er skissert i egen sak til årsmøtet».

Muntlig avtale om levering av 2 stk «Lesjahuken» ble inngått i mai 2013. Leveringsfrist ble satt til ca. 1. september.

I løpet av våren 2013 ble det sammen med berørte grunneiere foretatt befarings- og avtale om bruksrett ble underskrevet 11.6.2013 (se vedlegg).

Sunndal kommune gav i brev av 17.6.2013 «Tillatelse til tiltak».

I epost datert 14.8.2013 mottok hytteeierlaget epost fra leverandøren av gapahukene, med følgende melding:

«Beklager så meget, men vi har så mye å gjøre de neste par månedene, at vi har rett og slett ikke kapasitet til å kunne levere dette nå».

Det ble umiddelbart tatt kontakt med 2 mulige lokale leverandører, «Hjellmosaga» og Tradisjonsbygg. Materiell kunne tidligst leveres våren 2014.

Etter flere runder ble det i desember 2013 gjort avtale med Tradisjonsbygg om levering av materiell til 2 gapahuker i løpet av sommer 2014.

På årsmøtet den 14.2.2013 ble det etterlyst medlemmer som var villige til å ta på seg ansvar for byggeledelse og dugnadsarbeid. Så langt har ingen meldt seg.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til etterretning, og ber styret gjennomføre bygging av 2 gapahuker senest innen 15. september 2014.

Peder Hagen

Leder